

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Przygotowanie posadzki			
1	KNR 4-01	Demontaż istniejącej posadzki	m ²		
d.1	0811-07 analogia				
		183	m ²	183,000	
				RAZEM	183,000
2	KNR 4-04	Wywóz gruzu	m ³		
d.1	1101-02 1101-05 analogia				
		2,75	m ³	2,750	
				RAZEM	2,750
3	NNRNKB	Wylewanie warstwy wyrównującej max 4 cm	m ²		
d.1	202 1131-02 1131-03 analogia				
		183	m ²	183,000	
				RAZEM	183,000
4	KNR-W 2-02	Szalowanie i wylewanie podestu (prezbiterium)	m ³		
d.1	0219-01 analogia				
		3,6	m ³	3,600	
				RAZEM	3,600
5	KNR-W 2-02	Szalowanie i wylewanie stopnic i podestu przed ołtarzem (prezbiterium)	m ³		
d.1	0219-01 analogia				
		1,97	m ³	1,970	
				RAZEM	1,970
6	KNR W-01	Zszywanie pęknięć	m		
d.1	0101-08 analogia				
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
7	KNR AT-33	Zszywanie dylatacji	m		
d.1	0104-01 analogia				
		47	m	47,000	
				RAZEM	47,000
8	KNR AT-33	Zabezpieczenie posadzki przed wilgocią	m ²		
d.1	0201-01 analogia				
		183	m ²	183,000	
				RAZEM	183,000
9	KNR W-01	Przygotowanie posadzki pod gruntowanie	m ²		
d.1	0101-07 analogia				
		183	m ²	183,000	
				RAZEM	183,000
10	KNR AT-42	Przygotowanie ścian pod klejenie cokołów	m ²		
d.1	0101-01 analogia				
		(57+16)*0,15	m ²	10,950	
				RAZEM	10,950
11	KNR W-02	Gruntowanie posadzki	m ²		
d.1	0101-02 analogia				
		183	m ²	183,000	
				RAZEM	183,000
2		Posadzka			
12	KNR 2-02	Montaż posadzki z płyt granitowych gr. 1,5 cm	m ²		
d.2	2111-01 analogia				
		142	m ²	142,000	
				RAZEM	142,000
13	KNR 2-02	Montaż posadzki z płyt marmurowych gr. 2 cm	m ²		
d.2	2111-01 analogia				
		35	m ²	35,000	
				RAZEM	35,000
14	KNR 2-02	Montaż stopnic i podstopnic marmurowych 3 cm	m ²		
d.2	2111-05 analogia				
		13,78	m ²	13,780	
				RAZEM	13,780
15	KNR 2-02	Cokoliki granitowe wysokości 15 cm	m		
d.2	2111-13 analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		57	m	57,000	
				RAZEM	57,000
16	KNR 2-02 d.2 2111-13 analogia	Cokoliki marmurowe wysokości 15 cm	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
17	d.2 analiza indywidualna	Docinanie płyt granitowych i marmurowych	m ²		
		201,93	m ²	201,930	
				RAZEM	201,930
18	d.2 analiza indywidualna	Fazowanie płyt granitowych i marmurowych	m ²		
		poz.17	m ²	201,930	
				RAZEM	201,930
19	KNR AT-27 d.2 0103-03 analogia	Impregnacja posadzki, cokołów i stopnic	m ²		
		poz.17	m ²	201,930	
				RAZEM	201,930
20	KNR BC-02 d.2 0509-04 analogia	Fugowanie posadzki, cokołów i stopnic	m ²		
		poz.17	m ²	201,930	
				RAZEM	201,930